

Megkezdték a munkát a Gerje forrásnál

Elkezdődött az építkezés a Gerje forrásánál kialakításra kerülő szabadidő parkban. A generálkivitelező a fakivágási engedély birtokában - a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály szakvéleményében megjelölt fészkelési és vegetációs időszakon kívül - kivágta a tervben rögzített fákat és elvégezte a cserjeirtást.

A Ferenczy Múzeumi Centrummal megkötötték a szerződést a régészeti felügyeletre vonatkozóan.


Megtörtént az épület, a parkolók, a játszótér, a fitness pálya és a BMX pálya helyének kitzúzése.

Jelenleg a humuszleszedés, a durva és alakító földmunkák, a BMX pálya alépítményeinek kialakítása és az épület alapozásának előkészítése van folyamatban.

Megtörtént a munkaterületet lehatároló ideiglenes kerítés kialakítása és elhelyezték az iroda- és raktárkonténereket. A kivitelezés a tervek szerint 2025 március végére fejeződik be.

Pilis Város Önkormányzata pályázaton támogatást nyert a Széchenyi Terv Plusz Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Pluszból Községi-, kulturális- és szabadidőpark kialakítására a Gerje forrásnál. A fejlesztés a Széchenyi Terv Plusz keretében valósul meg, az Európai Unió és a Magyar Kormány támogatásával.

Pilis Város Önkormányzata



2024.04.08-i naplóbejegyzésből:

1. Generálkivitelező, a fakivágási engedély birtokában - a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály szakvéleményében megjelölt fészkelési és vegetációs időszakon kívül - a tervben rögzített fákat kivágta és cserjeirtást elvégezte.
2. A régészeti felügyeletre vonatkozóan szerződéskötésre került sor a Ferenczy Múzeummal.
3. Az épület-, a parkolók a parkok (játszótéri, fitness) és a BMX pálya kitzúzése megtörtént

4. A humuszleszedés-, a durva és alakító földmunkák végzése folyamatban van, a humusz- deponálása az organizációs tervben rögzített pozícióban történik.
5. Az iroda- és raktárkonténerek telepítése megtörtént, a munkaterület lehatárolása ideiglenes kerítéssel megoldott.

2024.04.18-i naplóbejegyzésből:
skate pálya építése megkezdődött

2024.04.22-i naplóbejegyzésből

1. A BMX pálya alépítményi munkái folyamatban vannak.
2. Az épület alapozásának előkészítése folyamatban van.
3. A játszóterek területének előkészítése befejező fázisban van.
4. Elhelyezésre került a projektábra.



2024.05.13-i naplóbejegyzésből

1. A BMX pályánál a vasbeton lemez megtámasztását biztosító szegélygerenda szerelőbetonjának készítése (II. ütem) folyamatban van,
2. Az épület talpgerendáinak és a külső 4 db pillérnek a betonozási munkái elkészültek.
3. Elektromos betápkábel a főelosztó pozíciójához kiépítve,
3. Játsszótéri területeteken a kiékelt ágyazati rétegen az elhelyezendő elemek rögzítési pontjainak, valamint a homokozók pozíciónak a kitűzése megtörtént. A játszóterei egységeket és a BMX pályát összekötő járdák kontúrjai kitűzve, magassági vonalvezetés rögzítve,



2024.05.23-i naplóbejegyzésből

1. Az épület vasbeton alaplemezének és a külső 4 db pillérnek a betonozási munkái elkészültek. A pillér-fejek fogadószerelvényei elhelyezve. A falazási munkákhoz építési anyagok a helyszínre szállítva, típus, geometria (falazó-elemek, áthidalók) terv szerintiék, rendben.
2. A játszóterei egységeket és a BMX pályát összekötő járdák kontúrjai kitűzve, magassági vonalvezetés rögzítve, rendben, a szegélyezés folyamatban van.



2024.05.28-i naplóbejegyzésből

1. Az épület vasbeton alaplemezen, a pillérek kitüskészésénél elkészült a vízzáró bevonat,
2. A játszótéri egységeket és az épületet összekötő járdák kontúrjainak kitűzése folyamatban van.
3. A játszótérek és a BMX pálya közötti járdák szegélyezése elkészült,



2024.06.05-i naplóbejegyzésből

1. A fogadóépület monolit vasbeton pilléreinek vasszerelése során alkalmazott vasanyagok geometriai méretei, a kialakítás módja terv szerinti, rendben.



2024.06.12-i naplóbejegyzésből

1. A fogadóépület monolit vasbeton pilléreinek kiszaluzását követően megtörtént a falnyílások tengelyeinek kitűzése,

2. A BMX pálya szegélygerendáinak a zsaluzási-, az oldalirányú megtámasztások/merevítések kialakítása befejező fázisban van



2024.06.21-i naplóbejegyzésből


1. A fogadóépület szélső és közbelső teherhordó falszerkezeteinek falazása befejező fázisban van,
2. A BMX pálya szegélygerendáinak és a vasbeton lemeznek a betonozási munkái elkészültek, felületkialakítás, lejtésvizonyok rendben,



2024.07.01-i naplóbejegyzésből

1. A fogadóépület monolit vasbeton födémének és gerendáinak zsaluzási/dúcolási munkái befejező fázisban vannak,
2. Födémnyílás terv szerinti pozícióban, a kizárás készítése folyamatban.
3. A kiemelt virágágyás alapozásának földmunkái elkészültek,
4. A játszótéri elemek fogadószerkezeteinek kitűzését követően a szerelvények elhelyezésre kerültek, az alaptettek betonozási munkái folyamatban vannak.





2024.07.10-i naplóbejegyzésből

1. A fogadóépület monolit vasbeton födémének és gerendáinak betonozási munkái elkészültek. Az oromfalak kitűzése megtörtént, gerincmagasság rögzítve, a falszerkezetek építése befejeződött. Az oromfalak záró-koszorúinak vasszerelése elkészült,
2. A koszorúk zsaluzatai elkészültek, hőszigetelés elhelyezve, a betonozási engedélyt megadom.
3. A virágágyás alapozási munkáit követően kitűzésre kerültek a sarokpontok, majd elkészültek a zsalukő falszerkezetek.
4. A játszóterek és a BMX pálya közötti közlekedő felületek térvilágítását összekötő földkábelek elhelyezése megtörtént,
5. A felnőtt játszótérinél a tervezett pozíciókban kiemelték a fák ültetéséhez szükséges gödröket.





2024.07.16-i naplóbejegyzésből

1. Az oromfalak záró-koszorúinak betonozása elkészült,
2. A vasbeton födém zsaluzatának bontása folyamatban van, ritkított alátámasztás elhelyezve
3. A kiemelt virágágyás zsalukő falszerkezeteinek betonozása elkészült,



2024.07.23-i naplóbejegyzésből

1. A fogadóépület fedélszékének építése folyamatban van.
2. A PTH 10-es válaszfalak építése befejező fázisban van,



2024.08.06-i naplóbejegyzésből

1. A fogadóépület fedélszékének építése befejező fázisban van, fólia és ellenléc elhelyezve, az ereszek kialakítása/lambéria burkolatának elhelyezése folyamatban van.
2. A gépészeti alapvezetékek, wc modulok és osztó- gyűjtők elhelyezve, alkalmazott anyagok típusa, geometriai méretei terv szerintiek
3. Kandeláberek és álló- lámpatestek elhelyezése megtörtént



2024.08.13-i naplóbejegyzésből

1. A fogadóépület fedélszékének építése befejeződött, fólia és ellenléc elhelyezve, a PREFA rendszerű bádogos alapanyagok a helyszínre szállítva.
2. Az elektromos alapvezetékek kiépítése befejező fázisban van, a nyomvonalak kialakítása-, az alkalmazott anyagok típusa, paraméterei terv szerintiek
3. Felnőtt játszótér fémlemez szegélyezésének kialakítása elkészült



2024.08.27-i naplóbejegyzésből

1. kiválasztásra került a lábazati- valamint a homlokzati nemes-vakolat színekódja,
2. a BMX pálya melletti drain rendszer terv szerinti konstrukcióban kiépítésre került,
3. a fogadóépületnél elkezdődtek a belső vakolási munkák,
4. az előtető fém tartószerkezetei elhelyezésre kerültek



2024.09.04-i naplóbejegyzésből:

1. a homlokzati nyílászárók a helyszínre szállítva,
2. a nyílászárók RAL szerinti beépítése folyamatban van,
3. a fogadóépületnél folyamatban vannak a belső vakolási munkák, az eddig elkészült felületek megfelelnek a síkpontossági követelményeknek,
4. a BMX pálya és a fogadóépület közötti közlekedő terület térkövezési munkái folyamatban vannak,
5. a kiemelt virágágyások belső felületképzése folyamatban van,
6. a felnőtt játszótér/sporttér kültéri elemeinek telepítése megtörtént, rögzítés módja terv szerinti,



Az ütemterv szerinti főbb munkák:

**KÖZÖSSÉGI HÁZ
TÉRKŐ, PARKOLÓ ÉS ÚT
FELNŐTT JÁTSZÓTÉR
GYEREK JÁTSZÓTÉR
BMX/SKATE PARK
SZALETLI
KIEMELT VIRÁGÁGYÁS
PARKÉPÍTÉS**