

## Vállalkozási Szerződés 1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

Megrendelő: **Pilis Város Önkormányzata**  
címe: 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.  
adószám: 15730655-2-13  
bankszámlaszám: 11742238-15392103-00000000  
képviseli: Hajnal Csilla polgármester  
telefon: +36 29498142  
telefax: +36 29696320  
e-mail cím: polgarmester@pilis.hu

másrészről

Vállalkozó: **KÖTIVIEP'B Közép- Tisza Vidéki Vízépítő és  
Telekommunikációs Kft.**  
címe: 5000 Szolnok, Gáz u. 1.  
adószám: 11505561-2-16  
cégjegyzékszám: 16-09-004997  
bankszámlaszám: 10300002-45421240-00003285 MKB Bank Zrt. (jóváírás helye: MFB  
Magyar Fejlesztési Bank Zrt.; 14600012-03176438-00000000;  
közlemény: FHLA000159)  
képviseli: Kocsi Mihály Antal ügyvezető igazgató önállóan  
Dávid Ildikó gazdasági vezető és Lukács Attila Zoltán vállalkozási  
főmérnök együttesen  
telefon/telefax: +36 56425142 / +36 56425068  
e-mail cím: vallalkozas@kotiviepb.hu

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

1./

A Felek között 2019. február 8-án Feltételes Vállalkozási Szerződés jött létre **Kerékpársáv és csapadékvíz elvezetés építése Pilisen tervezés és kivitelezés 1. rész** tárgyában. A Feltételes Vállalkozási Szerződést a Felek 2019. szeptember 27-én hatályba léptették.

2./

A Felek a Vállalkozási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

2.1./

A Vállalkozási Szerződés 1.3. pontja kiegészül a következő mondattal:

„A projekt azonosító száma: PM\_KEREKPARUT\_2018/24.”

2.2./

A Vállalkozási Szerződés 3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„A vállalkozás kötbérterhes teljesítési határideje: a szerződés hatályba lépésétől számított 16 hónap. Tekintettel a szerződés hatályba lépését követően felmerült harmadik fél általi akadályoztatásra és a párhuzamosan megépíthető, de jelentős késedelemmel hatályba lépett csapadékvíz elvezetés építési szerződés szerinti munkákra, a vállalkozás dátum szerinti teljesítési határideje 2021. augusztus 19.”

2.3./

A Vállalkozási Szerződés módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak.

3./

A Vállalkozási Szerződés módosításának indoka:

A Vállalkozó a kiviteli terv készítés folyamata során 2019. október 19-én megkezdte a közműegyeztetéseket, majd ennek alapján 2019. november 20-án benyújtotta a Magyar Közút Nonprofit Zrt-hez az útkezelői hozzájárulás iránti kérelmet. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a közútkezelői hozzájárulást 2020. március 3-án adta ki. A kiviteli terv készítés folyamata csak ezt követően folytatódhatott.

A Felek 2020. március 9-én egyeztetést tartottak, melyen megállapították, hogy a csapadékvíz elvezetésre megkötött Feltételes Vállalkozási Szerződés hatályba lépésére, jóval a tárgyi szerződés hatályba lépését követően, 2020. február 14-én került sor. A kivitelezési munkák összehangolása nélkül a Rákóczi úton és a Kávai úton a folyamatos közlekedés nem biztosítható. A közútkezelői hozzájárulás 3.9. pontja szerint a közutat érintő munkavégzés a november 10. – március 15. közötti időszakban tilos.

Mindezekre tekintettel a Vállalkozó elkészítette a beruházások aktualizált műszaki ütemtervét. Az aktualizált műszaki ütemterve szerint a csapadékvíz elvezetési munkák a szerződés szerinti határidőben kerülnek megvalósításra, a kerékpársáv építése azonban a közútkezelői hozzájárulás késedelme és az abban foglalt tilalmas időszakok figyelembe vételével a szerződésmódosításban rögzített időpontig készülnek el. A szerződés módosításának a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltakra tekintettel nincsen akadály.

4./

A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg hozzájárulását adja, hogy a Megrendelő által elkészített és a Vállalkozó által megismert „Tájékoztató a szerződés módosításáról” megnevezésű hirdetményt a Megrendelő a Közbeszerzési Értesítőben megjelentesse.

Szerződő felek jelen 1. sz. szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Pilis, 2020. március .....

Megrendelő

Vállalkozó

Hajnal Csilla  
polgármester  
Pilis Város Önkormányzata

Kocsi Mihály Antal  
ügyvezető igazgató  
KÖTIVIÉP'B Közép- Tisza Vidéki Vízépítő és  
Telekommunikációs Kft.

Jogi ellenjegyző: \_\_\_\_\_

Pénzügyi ellenjegyző: \_\_\_\_\_